

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計画の名称	松島町水産基盤整備計画（第2期）
	計画策定主体	松島町
	対象市町村	松島町
	計画期間	平成30年度～平成31年度（2年間）
	計画の目標	海岸保全施設の整備により、津波、高潮等による被害を防止し、地元住民の生命・財産を守る。
	評価の指数	古浦・銭神漁港海岸において、背後集落35.2haの浸水を防護する。
	対象事業	海岸保全施設整備事業 2地区

事 後 評 価	1 交付対象事業の進捗状況						
	平成30年度からの2年度で海岸保全施設整備事業の2地区を本計画に位置付け事業を実施し、平成31年度に計画していた2地区が完了した。						
	2 事業効果の発現状況						
	胸壁工（80m）、陸開工（1基）の整備により、35.2ha（2地区）の津波、高潮による被害を防止し、松島町民の生命及び財産保護が図られた。						
	3 成果目標の目標値の実現状況						
	定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率 (%)	備考
	漁港海岸において、背後集落35.2haの浸水を防護する。	浸水防護面積	ha	35.2	35.2	100%	目標達成
4 今後の方針							
<p>今後は、整備した海岸保全施設に関する長寿命化計画を策定し、施設の適切な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、人命や資産を防護するとともに、維持管理及び更新に係るトータルコストの縮減を図る。</p>							